



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสง  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสง ได้จัดรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

aw/s

(นางจิระนันท์ วงษาเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสง



(เอกสารแนบท้ายประกาศ)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกได้ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติ/โอนงบเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

|                    |       |   |         |
|--------------------|-------|---|---------|
| ๑.๑ โครงการจัดซื้อ | จำนวน | ๕ | โครงการ |
| ๑.๒ โครงการจัดจ้าง | จำนวน | ๖ | โครงการ |

๒. โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

|                    |       |   |         |
|--------------------|-------|---|---------|
| ๒.๑ โครงการจัดซื้อ | จำนวน | - | โครงการ |
| ๒.๒ โครงการจัดจ้าง | จำนวน | ๙ | โครงการ |

๓. โครงการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

|                    |       |   |         |
|--------------------|-------|---|---------|
| ๓.๑ โครงการจัดซื้อ | จำนวน | ๑ | โครงการ |
| ๓.๒ โครงการจัดจ้าง | จำนวน | - | โครงการ |

๔. โครงการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

|                    |       |   |         |
|--------------------|-------|---|---------|
| ๔.๑ โครงการจัดซื้อ | จำนวน | - | โครงการ |
| ๔.๒ โครงการจัดจ้าง | จำนวน | - | โครงการ |

๕. โครงการกัณเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

|                    |       |    |         |
|--------------------|-------|----|---------|
| ๕.๑ โครงการจัดซื้อ | จำนวน | -  | โครงการ |
| ๕.๒ โครงการจัดจ้าง | จำนวน | -  | โครงการ |
| รวมทั้งสิ้น        |       | ๒๑ | โครงการ |


สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๑,๕๐๒,๖๐๐.๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๔๓๖,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๐ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน - ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน - ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

กราฟแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



**ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง**

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ
- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพโดยตรงอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูลที่มา

**แนวทางการแก้ไข**

- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้ถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด

| หมวดครุภัณฑ์ |                                                                                                                              |                   |                    |          |         |                |         |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|---------|----------------|---------|---------------------|
| ลำดับ        | ชื่อโครงการ                                                                                                                  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้จริง | ส่วนต่าง | คิดเป็น | ประเภทการจัดหา |         | หมายเหตุ            |
|              |                                                                                                                              | (บาท)             | (บาท)              | (บาท)    | ร้อยละ  | จัดซื้อ        | จัดจ้าง |                     |
| ๓            | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่น/นาที จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัด)                                      | ๓๒๐,๐๐๐.๐๐        | ๓๓๕,๐๐๐.๐๐         | ๑๐๐๐.๐๐  | ๐.๒๔    | /              |         | เงินอุดหนุนทั่วไป   |
| ๒            | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัด)                                                                       | ๒๒,๐๐๐.๐๐         | ๒๑,๕๐๐.๐๐          | ๕๐๐.๐๐   | ๐.๐๒    | /              |         | เงินอุดหนุนทั่วไป   |
| ๓            | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๕,๐๐๐ บีทียู (กองคลัง) | ๓๐,๖๐๐.๐๐         | ๓๐,๕๐๐.๐๐          | ๑๐๐.๐๐   | ๐.๐๕    | /              |         | เงินรายได้โอนเพิ่ม  |
| ๔            | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง)                                                                         | ๒๒,๐๐๐.๐๐         | ๒๑,๕๐๐.๐๐          | ๕๐๐.๐๐   | ๐.๐๒    | /              |         | เงินรายได้โอนเพิ่ม  |
| ๕            | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๓๕หน้า/นาที) (กองการศึกษา)                                                                | ๒,๖๐๐.๐๐          | ๒,๖๐๐.๐๐           | ๐.๐๐     | ๐.๐๐    | /              |         | เงินรายได้โอนเพิ่ม  |
| ๖            | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV                                                                         | ๖๑,๕๐๐.๐๐         | ๖๐,๕๐๐.๐๐          | ๑๐๐๐.๐๐  | ๐.๒๔    | /              |         | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| รวม          |                                                                                                                              | ๒๕๘,๖๐๐.๐๐        | ๒๕๖,๒๐๐.๐๐         | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๐.๕๗    |                |         |                     |

| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |          |         |                |         |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|---------|----------------|---------|-------------------|
| ลำดับ                     | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้จริง | ส่วนต่าง | คิดเป็น | ประเภทการจัดหา |         | หมายเหตุ          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | (บาท)             | (บาท)              | (บาท)    | ร้อยละ  | จัดซื้อ        | จัดจ้าง |                   |
| ๑                         | โครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านนาเพื่อง หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร มีปริมาณดินถม ซ่อมแซมผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ลบ.ม. ปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ชุด จุดเริ่มต้น พิกานายประสิทธิ์ คำใบ จุดสิ้นสุด พิกานางเบิ่ง การึก                  | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐        | ๙๔,๐๐๐.๐๐          | ๙,๐๐๐.๐๐ | ๑.๖๕    |                | /       | จ่ายจากเงินรายได้ |
| ๒                         | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนมะแข้ง หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตร ลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จุดเริ่มต้นโครงการพิกานางอาฮวน เกษมสินธ์ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกานางสาวดวงจันทร์ เกษมสินธ์ | ๕๓,๐๐๐.๐๐         | ๔๙,๐๐๐.๐๐          | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๑.๕๒    |                | /       | จ่ายจากเงินรายได้ |

| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |          |         |                |         |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|---------|----------------|---------|-------------------|
| ลำดับ                     | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้จริง | ส่วนต่าง | คิดเป็น | ประเภทการจัดหา |         | หมายเหตุ          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | (บาท)             | (บาท)              | (บาท)    | ร้อยละ  | จัดซื้อ        | จัดจ้าง |                   |
| ๓                         | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนางสมจิตร ยะภักดี จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นางนางพินมหา บาแก้ว | ๖๓,๐๐๐.๐๐         | ๕๗,๐๐๐.๐๐          | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๑.๔๒    |                | /       | จ่ายจากเงินรายได้ |
| ๔                         | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนสมอ หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จุดเริ่มต้นโครงการ รพ.สต.ดอนสมอ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายหนูสินธ์ สิงห์ฮ้อย      | ๕๓,๐๐๐.๐๐         | ๔๗,๐๐๐.๐๐          | ๖,๐๐๐.๐๐ | ๑.๔๒    |                | /       | จ่ายจากเงินรายได้ |

| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                    |           |         |                |         |                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------|----------------|---------|---------------------------|
| ลำดับ                     | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้จริง | ส่วนต่าง  | คิดเป็น | ประเภทการจัดหา |         | หมายเหตุ                  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | (บาท)             | (บาท)              | (บาท)     | ร้อยละ  | จัดซื้อ        | จัดจ้าง |                           |
| ๕                         | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรัง ซ่อมแซมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ นางกงมา โพธิ์สุ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่นาย เดชชัย โพธิ์สุ | ๖๗,๐๐๐.๐๐         | ๖๐,๐๐๐.๐๐          | ๗,๐๐๐.๐๐  | ๑.๖๕    |                | /       | จ่าย<br>จากเงิน<br>รายได้ |
| ๖                         | จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนแดง หมู่ ๓ (สาย ๑) กว้าง ๕ม. ยาว ๔๓ม. หนา ๐.๑๕ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ม. พร้อมป้าย ๑ ชุด ตาม แบบอบต.ท่าบ่อสงครามกำหนด                                                                          | ๑๑๓,๐๐๐.๐๐        | ๑๑๒,๕๐๐.๐๐         | ๕๐๐.๐๐    | ๐.๑๒    |                | /       | จ่าย<br>จากเงิน<br>รายได้ |
| ๗                         | จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนแดง หมู่ ๓ (สาย ๒) กว้าง ๔ม. ยาว ๑๓๐ ม.หนา ๐.๑๕คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พร้อมป้าย ๑ ชุด ตาม แบบอบต.ท่าบ่อสงครามกำหนด                                                                         | ๒๗๖,๐๐๐.๐๐        | ๒๗๓,๐๐๐.๐๐         | ๓,๐๐๐.๐๐  | ๐.๗๑    |                | /       | จ่าย<br>จากเงิน<br>สะสม   |
| ๘                         | จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว ยู หมู่ ๖ สาย ๑                                                                                                                                                                                                      | ๑๕๗,๐๐๐.๐๐        | ๑๔๒,๐๐๐.๐๐         | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๓.๕๕    |                | /       | จ่าย<br>จากเงิน<br>สะสม   |

| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                                                             |                   |                    |           |         |                |         |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------|----------------|---------|-----------------|
| ลำดับ                     | ชื่อโครงการ                                                 | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้จริง | ส่วนต่าง  | คิดเป็น | ประเภทการจัดหา |         | หมายเหตุ        |
|                           |                                                             | (บาท)             | (บาท)              | (บาท)     | ร้อยละ  | จัดซื้อ        | จัดจ้าง |                 |
| ๙                         | จ้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ ๖ สาย ๒    | ๑๕๖,๐๐๐.๐๐        | ๑๔๔,๐๐๐.๐๐         | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๒.๘๔    |                | /       | จ่ายจากเงินสะสม |
| ๑๐                        | โครงการขุดคลองส่งน้ำบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓                    | ๒๗,๐๐๐.๐๐         | ๒๗,๐๐๐.๐๐          | -         | -       |                | /       | จ่ายจากเงินสะสม |
| ๑๑                        | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองแสงบ้านนาเพียง หมู่ ๕            | ๓๑,๐๐๐.๐๐         | ๓๑,๐๐๐.๐๐          | -         | -       |                | /       | จ่ายจากเงินสะสม |
| ๑๒                        | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองบัว - หนองเต่า บ้านท่าบ่อ หมู่ ๖ | ๑๘,๐๐๐.๐๐         | ๑๘,๐๐๐.๐๐          | -         | -       |                | /       | จ่ายจากเงินสะสม |
| ๑๓                        | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓                | ๕๐,๐๐๐.๐๐         | ๔๙,๕๐๐.๐๐          | ๕๐๐.๐๐    | ๐.๑๒    |                | /       | จ่ายจากเงินสะสม |
| ๑๔                        | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนสมอ หมู่ที่ ๑                | ๓๐,๐๐๐.๐๐         | ๒๙,๘๐๐.๐๐          | ๒๐๐.๐๐    | ๐.๐๕    |                | /       | จ่ายจากเงินสะสม |

| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                                              |                   |                    |           |         |                |         |                         |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------|----------------|---------|-------------------------|
| ลำดับ                     | ชื่อโครงการ                                  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้จริง | ส่วนต่าง  | คิดเป็น | ประเภทการจัดหา |         | หมายเหตุ                |
|                           |                                              | (บาท)             | (บาท)              | (บาท)     | ร้อยละ  | จัดซื้อ        | จัดจ้าง |                         |
| ๑๕                        | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ ๖ | ๔๕,๐๐๐.๐๐         | ๔๔,๕๐๐.๐๐          | ๕๐๐.๐๐    | ๐.๑๒    |                | /       | จ่าย<br>จากเงิน<br>สะสม |
| รวม                       |                                              | ๑,๒๔๔,๐๐๐.๐๐      | ๑,๑๘๐,๓๐๐.๐๐       | ๖๓,๗๐๐.๐๐ | ๑๕.๐๖   |                |         |                         |

| หมวดครุภัณฑ์ |                                                                                                                              |                   |                    |          |         |                |         |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|---------|----------------|---------|---------------------|
| ลำดับ        | ชื่อโครงการ                                                                                                                  | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้จริง | ส่วนต่าง | คิดเป็น | ประเภทการจัดหา |         | หมายเหตุ            |
|              |                                                                                                                              | (บาท)             | (บาท)              | (บาท)    | ร้อยละ  | จัดซื้อ        | จัดจ้าง |                     |
| ๑            | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)                                      | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐        | ๑๑๙,๐๐๐.๐๐         | ๑๐๐๐.๐๐  | ๐.๒๔    | /              |         | เงินอุดหนุนทั่วไป   |
| ๒            | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)                                                                       | ๒๒,๐๐๐.๐๐         | ๒๑,๙๐๐.๐๐          | ๑๐๐.๐๐   | ๐.๐๒    | /              |         | เงินอุดหนุนทั่วไป   |
| ๓            | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู (กองคลัง) | ๓๐,๖๐๐.๐๐         | ๓๐,๔๐๐.๐๐          | ๒๐๐.๐๐   | ๐.๐๕    | /              |         | เงินรายได้โอนเพิ่ม  |
| ๔            | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)                                                                         | ๒๒,๐๐๐.๐๐         | ๒๑,๙๐๐.๐๐          | ๑๐๐.๐๐   | ๐.๐๒    | /              |         | เงินรายได้โอนเพิ่ม  |
| ๕            | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาที) (กองการศึกษา)                                                                | ๒,๖๐๐.๐๐          | ๒,๖๐๐.๐๐           | ๐.๐๐     | ๐.๐๐    | /              |         | เงินรายได้โอนเพิ่ม  |
| ๖            | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV                                                                         | ๖๑,๔๐๐.๐๐         | ๖๐,๔๐๐.๐๐          | ๑๐๐๐.๐๐  | ๐.๒๔    | /              |         | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
| รวม          |                                                                                                                              | ๒๕๔,๖๐๐.๐๐        | ๒๕๖,๒๐๐.๐๐         | ๒,๔๐๐.๐๐ | ๐.๕๗    |                |         |                     |